

**REMONT PLACU DEFILADOWEGO
PRZY POMNIKU BRATERSTWA BRONI NA KWATERZE WOJENNEJ**

TOM V – INFORMACJA BIOZ
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
KATEGORIA OBIEKTU - VI

OBIEKT: CMENTARZ CENTRALNY w SZCZECINIE – PLAC DEFILAD
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin
działka Nr 2/6, obręb 2113

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN, Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

AUTOR: mgr inż. arch. JOANNA WOJTECKA
upr. proj. Nr 202/Sz/89



SZCZECIN, LISTOPAD 2017r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. **Nazwa i adres obiektu:** Plac Defilad przy Pomniku Braterstwa Broni na Kwaterze Wojennej Cmentarza Centralnego, ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin, działka Nr 2/6, obręb 2113
2. **Inwestor :** GMINA MIASTO SZCZECIN, ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, ul. Ku Słońcu 125 A, 71-80 Szczecin
3. **Autor:** mgr inż. arch. Joanna Wojtecka
- 4 **Opis**
 - 4.1. Zakres robót został podany w opisie technicznym.
 - 4.2. Działka Nr 2/6 obejmuje większą część cmentarza, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie placu oprócz Pomnika Braterstwa Broni nie ma innych obiektów kubaturowych.
 - 4.3. Na działce nie ma elementów zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 - 4.4. Projekt polega na wymianie nawierzchni i obrzeży placu, remoncie schodów z piaskowca oraz pielęgnacji zieleni. Do ewentualnych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych należy zaliczyć:
 - prace związane z transportem i układaniem ciężkich elementów kamiennych
 - prace związane z wycinką drzew
 - ryzyko uszkodzenia nieosłoniętych części ciała
 - możliwość zatrucia środkami chemicznymi
 - 4.4. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
 - 4.5. Całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", z zachowaniem zasad BHP, z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika.
 - 4.6. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty PZH, ITB i inne, dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem "B", a sprzęt i narzędzia powinny być sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa.
 - 4.7. W razie stwierdzenia objawów wskazujących na nieprawidłową pracę poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór budowy.
 - 4.8. Plac budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed przebywaniem osób nieupoważnionych
 - 4.10 Kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracować technologię wykonania wszystkich prac.

Opracowała:


mgr inż. arch. Joanna Wojtecka