

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

TOM I A – INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: CMENTARZ CENTRALNY
ZEWNĘTRZNE SCHODY WEJŚCIOWE Z UL. MIESZKA I-go
ul. Ku Słońcu, 71-080 Szczecin
działka Nr 1/3, obręb 2113

INWESTOR: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin

PROJEKTANT: mgr inż. arch. JOANNA WOJTECKA
upr. proj. Nr 202/Sz/89

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. **Nazwa i adres obiektu** : Schody zewnętrzne
2. **Inwestor** : Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin,
3. **Projektant**: mgr inż. arch. Joanna Wojtecka
- 4 **Opis**
 - 4.1. Zakres robót został podany w opisie technicznym do projektu.
 - 4.2. Działka stanowi teren cmentarza. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót znajduje się ogrodzenie cmentarza z prętów stalowych (od strony ulicy) i ogrodzenie z prefabrykatów betonowych (od strony nasypu kolejowego)
 - 4.3. Na działce oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma elementów zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 - 4.4. Projektowane prace rozbiórkowe dotyczą istniejących schodów drewnianych. Przy pracach rozbiórkowych do ewentualnych zagrożeń należy zaliczyć:
 - upadek z wysokości przy pracach związanych z demontażem schodów na koronie skarpy
 - transport elementów drewnianych pochodzących z rozbiórki
 - 4.5. Schody zewnętrzne są obiektem o prostej konstrukcji, ich realizacja nie stwarza większych zagrożeń dla pracowników i otoczenia. Do ewentualnych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych należy zaliczyć:
 - Przysypanie ziemią podczas wykonywania niwelacji terenu
 - Transport elementów konstrukcyjnych na poszczególne poziomy schodów
 - 4.6. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
 - 4.7. Całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”, z zachowaniem zasad BHP, z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika.
 - 4.8. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty PZH, ITB i inne, dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem “B”, a sprzęt i narzędzia powinny być sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa.
 - 4.9. W razie stwierdzenia objawów wskazujących na nieprawidłową pracę poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór budowy.
 - 4.10. Plac budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed przebywaniem osób nieupoważnionych
 - 4.10. Kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracować technologię wykonania wszystkich prac.

Opracowała:

mgr inż. arch. Joanna Wojtecka